



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове



Оперативна програма
ОКОЛНА СРЕДА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020"

Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“
ДБФП № BG16M1OP002-1.005-0006-C01, процедура № BG16M1C

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д17000154ВН_192ВН

Дата: 15.07.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д17000154ВН/13.02.2017 г.

**с предмет: „Инженеринг - Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ –
к.к. „Златни пясъци“**

Днес, 16.07.2020 г. Варна, между долуподписаните:

1. ОБЩИНА ВАРНА, БУЛСТАТ: 000093442, ИН по ЗДДС BG000093442, представлявано от
Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция ФСД при
Община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, бул. "Осми
приморски полк" № 43, наричано за краткост **Възложител**, от една страна и

2. „ХИДРОСТРОЙ“ АД, БУЛСТАТ: 103029862, ИН по ЗДДС BG 103029862, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1606, район р-н Красно село, ул. Шандор Петъофи No 13-15,
представлявано от инж. Николай Купенов Пашов - Изпълнителен директор, наричан по-
нататък **Изпълнител**,
всеки от тях по-нататък наричан "Страната", а заедно – "Страните",

на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки и § 23 от Преходните и
заклучителни разпоредби на Закона за обществените поръчки и като взеха предвид:

Т. 2. от Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г., съгласно която
Договорното споразумение образува обвързващ Договор между Възложителя и Изпълнителя
заедно с изброените в т. 2 документи от т. „а“ до т. „й“,

1. Разпоредбите на Общите условия на Договора по Договорно споразумение №
Д17000154ВН/13.02.2017 г., които са Договорните условия за технологично оборудване и
проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и
инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия. Първо издание.
Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1999. Първо издание на
български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК),
2003;

2. Специфичните условия на Договора по Договорно споразумение № Д17000154ВН/
13.02.2017 г.;

3. Условията на т. 1.4. от ТОМ II, КНИГА I, „Указания за участие в обществената поръчка“;

4. Допълнително споразумение №1 към Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017
г.;

Допълнително споразумение №2 към Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г. с предмет:
„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“

Вносител: Зл.Танева.....

Изпълнител: Н.Пашов.....



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове



Оперативна програма
ОКОЛНА СРЕДА

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."**

Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“,
ДБФП № BG16M1OP002-1.005-0006-C01, процедура № BG16M1OP002-1.005

5. Решение №4/01.07.2020г. на Инженера

Страните сключиха настоящото Допълнително споразумение №2 към Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г с предмет: „Инженеринг – Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“ за следното:

Чл. 1. (1) Навсякъде в Договорното споразумение, включително в приложимите случаи в документите, образуващи договорното споразумение съгласно т. 1 от Договорното споразумение, касаещи дефинираното в под-клауза 1.1.3.3 от Общите условия на договора „Време за завършване“, думите „870 дни“ се заменят с **„1005 /хиляда и пет/ дни“**.

(2) Ал. 1 се прилага по отношение на дефинираното „Време за завършване“ в под-клауза 8.2. от Общите и специфичните условия на Договора, дефинирания в т. 1.4. от Том II, Книга I от документацията за обществена поръчка „Срок за изпълнение“ (...Срокът за изпълнение спира да тече в сроковете забранени за извършване на строително-монтажни дейности съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие) и дефинирания в Образец 14А „Срок за завършване“.

Чл. 2. С оглед съдържанието на разпоредбата на клауза 1.5. „Приоритет на Документите“ от Специфичните условия на Договора, настоящото Допълнително споразумение като приоритет на документите е приравнено с Договорното споразумение.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договорното споразумение не се променят и остават в сила.

Мотиви:

Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г. се изпълнява по реда на Закона за обществените поръчки и съгласно Общите условия на Договора, които са Договорните условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия. Първо издание. Международна федерация на инженерите-консультанти (FIDIC), 1999. Първо издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консультанти (БААИК), 2003, и Специфичните условия на договора, които изменят и допълват Общите условия. Измененията в настоящото Допълнително споразумение се основават на следните документи, издадени по реда на Общите и специфичните условия за изпълнение на Договора:

1. Решение №4 /01.07.2020 г. на Инженера съгласно които Инженерът определя **удължаване на Времето за завършване на Договора с 61/шестдесет и един / дни**, на основание на следните под-клаузи от Общите и специфичните условия на Договора: Под-клауза 1.1.6.10 [Непредвидени обстоятелства], Под – клауза 19.2. [Съобщение за Непреодолима Сила] и прилагане на Под – клауза 19.4 [Последствия от Непреодолима Сила]

Допълнително споразумение №2 към Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г. с предмет:
„Инженеринг – Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“

Вносител: Зл.Танева.....

Изпълнител: Н.Пашов.....



Европейски съюз
Европейски структурни и
инвестиционни фондове



Оперативна програма
ОКОЛНА СРЕДА

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
" О К О Л Н А С Р Е Д А 2014 – 2020 г "**

Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна",
ДБФП № BG16M1OP002-1.005-0006-C01, процедура № BG16M1OP002-1.005

под – точка (а), която препраща към Под – клауза 8.4 [Удължаване на Времето за Завършване] под – точка (а), 20.1. „Искове на Изпълнителя".

Времето за завършване по чл. 1 на настоящото споразумение (**1005 дни**) е изчислено по следния начин:

към първоначално определения срок в договора от 870 дни са добавени:

- 74 /седемдесет и четири/ дни по допълнително споразумение №1/23.04.2020г.
- 61/шестдесет и един / дни, които съответстват на Решение №4/01.07.2020 г. на Инженера.

Измененията са в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и са извършени на основание чл. 116, ал. 1, т.3. от Закона за обществените поръчки и § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от Страните.

Приложения: 1. Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г.

2. Допълнително споразумение №1/23.04.2020 г.

3. Решение №4/01.07.2020 г. на Инженера

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

*чрез инж. Златка Танева –
ръководител проект, съгласно
Заповед № 4924/25.11.2019 г.*

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

инж. НИКОЛАЙ ПАШОВ
„ХИДРОСТРОЙ" АД

ГАЛИНА СТРОГОВА

**Директор Дирекция ФСД
в Община Варна**

Допълнително споразумение №2 към Договорно споразумение № Д17000154ВН/13.02.2017 г. с предмет:
„Инженеринг - Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци"

Вносител: Зл. Танева.....

Изпълнител: Н.Пашов.....

