



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:  
Д20001685ВН\_037ВН

Дата: 14.03.2023

ИЗПЪЛНИТЕЛ: СОЛЕЙ 06 ООД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3  
КЪМ ДОГОВОР №Д20001685ВН/15.12.2020г.  
№ BG16RFOP001-1.002-0007-C01-S-06

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: Обособена позиция № 2: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“**

**Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции**

от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.,

**Обособена позиция № 2: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“**

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков

Изпълнител: С.Павлов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Днес, ..... г., в гр. Варна, между:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна**, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442, и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: СОЛЕЙ 06 ООД**, със седалище и адрес на управление: град Варна, р-н Младост, Пощенски код: 9000, „Академик Андрей Сахаров“ № 19, ЕИК 148005887, представлявано от Стефан Павлов

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с изменение/промяна на ДБФП за проекта, а именно: На 29.12.2022 г. е подадено Искане за изменение/промяна към ДБФП за проекта, за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ за дейности по СМР, във връзка с публикуваните Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. на основание индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси. В процеса на оценка, през м. март, 2023 г., искането е допълнено с увеличаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ с 3 месеца, необходими за осъществяване на процеса на индексация след сключване на допълнително споразумение към ДБФП.

Към днешна дата, посоченото Искане е вече със статус „одобрено искане“ и Анексът е изготвен и предстои неговото подписване.

**Предвид, че крайния срок на договора изтича на 15.03.2023г., а административния договор за финансиране на проекта изтича на 28.03.2023г., следва срока на настоящия договор да бъде удължен до срока на административния договор.**

**След подписване на анекс към административния договор за финансиране на проекта, ще бъде сключено допълнително споразумение към настоящия договор съобразно клаузите на анекса към административния договор**

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**Обособена позиция № 2: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“**

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В. Минков .....

Изпълнител: С. Павлов .....



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**I. Изменя се чл. 4, ал.1 както следва:**

**Чл. 4. (1)** Срокът за изпълнение на предвидените дейности е **до 520 календарни дни**, от които – **до 160 календарни дни за проектиране (подготовка на всички 4 инвестиционни проекти в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 360 календарни дни за СМР, но не по-късно от 28.03.2023г.** Всяка дейност започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя, като възлагането за СМР следва да е по-отделно за всяка от многофамилните жилищни сгради. Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

**Срокът за съгласуването и одобряване на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж за 4-те обекта не се включва в този срок.**

**Срокът на настоящия договор е до 28.03.2023г. Срокът за изработката на инвестиционните проекти (4 броя) започва да тече от връчването на възлагателното писмо и приключва с подписването на окончателен протокол за приемане на работата, свързана с последния от 4-те проекта.**

**СМР се възлагат с възлагателно писмо за всяка сграда поотделно и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на последния от 4-те строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.**

**Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на последния от 4-те строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо.**

**Обособена позиция № 2: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“**

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В. Минков

Изпълнител: С. Павлов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**II. Останалите клаузи на Договор №Д20001685ВН/15.12.2020г. остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Ръководител проект.

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**ОБЩИНА ВАРНА**

  
-----  
  
/Иван Портних/

,чрез Владимир Минков –  
Ръководител проект,  
съгласно Заповед №0298/05.02.2021г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**СОЛЕЙ 06 ООД**

  
-----  
  
/ Стефан Павлов /

**Директор на Дирекция ФСД  
на община Варна:**

-----  
  
/Галина Строгова/

**Обособена позиция № 2: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“**

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Вносител: В. Минков ..

Изпълнител: С. Павлов .....